



**Errichterbestätigung zur Umsetzung der Anforderungen gemäß § 9 EEG 2021 bei EEG- und KWK-Anlagen**

**Anlagenbetreiber**

Name: \_\_\_\_\_

Straße/Hausnr: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

**Anlagenstandort**

Flur/ Flurstück: \_\_\_\_\_

Straße/Hausnr: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

**Anlagenerrichter**

Name: \_\_\_\_\_

Straße/Hausnr: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

**Anlagendaten**

Netzbetreiber ID: \_\_\_\_\_

inst. Leistung (kWp): \_\_\_\_\_

Zählernummer: \_\_\_\_\_

Einspeisezähler: \_\_\_\_\_

Zählerstand: \_\_\_\_\_

Einspeisezähler: \_\_\_\_\_

**Ausführung Einspeisemanagement**

Bis zur erfolgten Markterklärung der Intelligenen Messsysteme für Einspeiseanlagen werden im Netzgebiet des Netzbetreibers noch Rundsteuerempfänger bzw. Fernwirkanlagen zur ferngesteuerten Leistungsreduzierung eingesetzt.

Rundsteuerempfänger     Skalar Pro     CLS-Steuerbox     Fernwirkanlage

Equipmentnummer.: \_\_\_\_\_

Stufensteuerung:     0%     30%     60%     100%                      Sollwertsteuerung:     0-100% in 10-Prozent-Schritten

Einbauort der Einrichtung: \_\_\_\_\_

**Hiermit wird der ordnungsgemäße Anschluss der für das Einspeisemanagement installierten Einrichtung an die Anlagensteuerung der genannten Erzeugungsanlage gemäß § 9 EEG 2021 bestätigt. Weiterhin wird bestätigt, dass die vom Netzbetreiber über die Einrichtung vorgegebenen Stufen bzw. Sollwerte zur funktionsgerechten Leistungsreduzierung der Erzeugungsanlage führen (kann die Erzeugungsanlage typbedingt nicht in 4 Stufen steuern, ist in den Stufen 60%, 30% und 0% die gesamte Einspeiseleistung abzusteuern).**

Beschreibung der Umsetzung: \_\_\_\_\_  
 (ggf. Skizze beifügen) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Hiermit wird die ordnungsgemäße Ausführung der dauerhaften Wirkleistungsbegrenzung gemäß § 9 EEG 2021 bestätigt.**

Datum Inbetriebsetzung Erzeugungsanlage: \_\_\_\_\_

Datum Inbetriebsetzung Einspeisemanagement: \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Hiermit wird der ordnungsgemäße Rückbau der dauerhaften Wirkleistungsbegrenzung gemäß EnSiG 3.0 bestätigt.**

Rückbau der Wirkleistungsbegrenzung bei Bestandsanlagen < 7kWp mit Inbetriebnahme-Datum vor dem 15.09.2022 (ab 01.01.2023)

Ort, Datum    Unterschrift Anlagenbetreiber    Unterschrift Anlagenerrichter

**Hinweis: Der Vergütungsanspruch für die Erzeugungsanlage verringert sich nach § 52 auf den Marktwert, solange nicht eine der vorgenannten Einrichtungen zur Reduzierung der Einspeiseleistung eingebaut wurde.**